

R.BR.	RN	GRAĐEVINA	profil (mm)	dužina (m)	PLAN 2015.			REALIZACIJA I. - XII.2015.			IZVORI FINANCIRANJA				
					Izrada proj. dokum.	Izgradnje/rekonstrukcije	UKUPNO	Izrada proj. dokum.	Izgradnje/rekonstrukcije	UKUPNO	Hrvatske vode	Naknada za razvoj na uslužnom području	Amortizacija (Fond)	Obveza 2016	UKUPNO
A		Završetak radova iz 2014. godine			0	800.000	800.000	0,00	794.766,83	794.766,83	0	792.377,03	0,00	2.389,80	794.766,83
1.	2226	Vodospremnik Železna Gora			0	305.000	305.000		304.104,35	304.104,35		304.104,35			304.104,35
2.	2369	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Pribislavec - Belica, 1.dio	DN 300	500	0	430.000	430.000		427.131,17	427.131,17		427.131,17			427.131,17
3.	2326; 2355; 2363	Završetak radova iz 2014. godine			0	65.000	65.000	0,00	63.531,31	63.531,31		61.141,51		2.389,80	63.531,31
B		Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i rekonstrukcije magistralnih vodovoda i vodoopskrbnih građevina			224.600	4.150.700	4.375.300	303.319,85	4.132.925,94	4.436.245,79	0	1.486.664,28	2.948.912,42	669,09	4.436.245,79
1.		NUS - II. faza					0			0,00					
2.	2383	Zdenac Z-3 na izvorištu Prelog			57.000	10.700	67.700	57.015,00	11.164,65	68.179,65		68.179,65			68.179,65
3.		Sjeverni magistralni vodovod Čakovec - nastavak	DN 300	3.570	0	0	0			0,00					
4.		Rekonstrukcija vodovodne mreže od PS Urban do VT Urban	DN 160	2.800	0	0	0			0,00					
5.	2346	Rekonstrukcija vodovodne mreže od VS Železna Gora do PS Urban, I. faza, 1. dio	DN 160	1.630 (2.860)	1.100	0	1.100	1.029,00		1.029,00		1.029,00			1.029,00
6.	2368	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Mohokos - Štrigova (VS Železna Gora - Z.O. 22)	DN 200	735	0	0	0	1.113,00		1.113,00		1.113,00			1.113,00
7.	2323	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda uz Trnavu (od Ulice J.Križanića do Ulice V. Mačeka) u Čakovcu, 1. dio	DN 300	400 (1.010)	0	0	0			0,00					
8.	2342	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda Prekopa-Donji Koncovčak, II. faza	DN 160 - 200	950 (4.760)	0	30.000	30.000			0,00					
9.	2317	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda uz Dravu - III. faza - I.etapa (dionice 1-2-3-4-5)	DN 250	2260 (8.400)	0	40.000	40.000	39.789,75		39.789,75		39.789,75			39.789,75
10.	2392	Rekonstrukcija hidrostanice Mohokos			31.500	180.000	211.500	31.500,00	180.018,30	211.518,30		211.518,30			211.518,30
11.	2403	Rješavanje vodnog udara u vodoopskrbnom sustavu Međimurja s naglaskom na definiranje mogućih rješenja na vodocpilištu Nedelišće s potrebnom projektnom dokumentacijom			0	140.000	140.000		139.030,35	139.030,35		139.030,35			139.030,35
12.		Izrada studijske dokumentacije za rekonstrukciju i optimalizaciju vodoopskrbnog sustava na uslužnom području Međimurja			0	0	0			0,00					
13.	2357; 2364; 2366; 2367; 2379; 2382; 2388; 2391; 2393; 2399; 2401; 2404; 2405; 2406; 2407; 2411	Rekonstrukcije vodovodnih mreža na području Međimurske županije			135.000	3.700.000	3.835.000	156.209,60	3.754.234,14	3.910.443,74		1.009.340,73	2.900.433,92	669,09	3.910.443,74
14.	2328	Izmjene i dopune postojeće projektne dokumentacije			0	0	0	16.663,50		16.663,50		16.663,50			16.663,50
15.	2412	Geodetska izmjera starih vodovodnih mreža				50.000	50.000		48.478,50	48.478,50		48.478,50			48.478,50
		UKUPNO (A+B) :			224.600	4.950.700	5.175.300	303.319,85	4.927.692,77	5.231.012,62	0	2.279.041,31	2.948.912,42	3.058,89	5.231.012,62
C		Međimurske vode - vlastiti objekti													
1.	2248	Poslovna građevina u Savskoj Vesi - garaža i skladište			7.000		7.000		5.776,92	5.776,92		5.776,92			5.776,92
2.	2376	Adaptacija upravne zgrade (M. hrvatske 10)			18.000	2.780.000	2.798.000	18.000,00	2.674.397,04	2.692.397,04		2.692.397,04			2.692.397,04
		UKUPNO (C) :			25.000	2.780.000	2.805.000	18.000,00	2.680.173,96	2.698.173,96	0	0	2.698.173,96		2.698.173,96
		SVEUKUPNO :			249.600	7.730.700	7.980.300	321.319,85	7.607.866,73	7.929.186,58	0	2.279.041,31	5.647.086,38		7.929.186,58
R.BR.	GRAĐEVINA	profil (mm)	dužina (m)	REBALANS 2015.			REALIZACIJA I. - XII.2015.			IZVORI FINANCIRANJA					
				Izrada proj. dokum.	Izgradnje/rekonstrukcije	UKUPNO	Izrada proj. dokum.	Izgradnje/rekonstrukcije	UKUPNO	Naknada za priključenje na vodovodnu mrežu (ug. do 31.12.2010.)	Naknada za razvoj na pod. JLS i naknada za zaštitu izvorišta	Proračun JLS	Obveza 2016.	UKUPNO (kn)	
1.	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sekundarnih vodovodnih mreža na području JLS	DN 100 - 200	3.000	130.000,00	450.000,00	580.000,00	120.852,19	388.082,53	508.934,72	96.541,63	180.579,58	2.587,50	229.226,01	508.934,72	

R.BR.	RN	GRAĐEVINA	PLAN 2015.			REALIZACIJA I. - XII. 2015.			IZVORI FINANCIRANJA							
			Projektna dokumentacija	Izgradnja	UKUPNO	Projektna dokumentacija	Izgradnja	UKUPNO	Ministarstvo/HV	Fondovi EU	Naknada za razvoj na području JLS	Naknada za razvoj - izvorište Nedelišće	Naknada za priključenje na kan. mrežu	Proračun JLS	Ostalo (EBRD, HBOR Amortizacija, obveza 2016)	UKUPNO
I		AGLOMERACIJA ČAKOVEC	183.000	54.517.760	54.700.760	179.475,01	56.963.246,24	57.147.446,25	12.754.450,56	39.065.414,40	117.715,55	105.191,88	2.731,69	3.863.128,61	1.238.813,56	57.147.446,25
1.	2694	Razdjelna kanalizacija naselja Dunjkovec i Pretetinec - završetak		30.000	30.000		30.015,73	30.015,73					27.284,04	2.731,69		30.015,73
2.	2723	Ovodni sustav Zasadbreg (Slemenice, Žiškovec) - završetak		540.000	540.000		813.795,98	813.795,98	427.571,36						386.224,62	813.795,98
3.	2726	Ovodni sustav Mali Mihaljevec - završetak		1.820.000	1.820.000		1.789.284,94	1.789.284,94	1.411.710,07		114.955,55			672,00	261.947,32	1.789.284,94
4.	2719	Kanalizacija Knezovec		0	0		0,00	0,00								0,00
5.	2695; 2724	Ovodni sustav Pribislavec - sliv 2 i 6 - završetak		250.000	250.000		248.220,00	248.220,00	113.999,61						134.220,39	248.220,00
6.		Aglomeracija Čakovec - EU projekt	0	51.800.000	51.800.000		54.007.963,03	54.007.963,03	10.801.169,52	39.065.414,40			3.862.456,61			54.007.963,03
		a) Stručni nadzor (6.080.000 kn)		1.400.000	1.400.000		1.527.764,18	1.527.764,18								
	2770	b) Projektiranje i nadogradnja UPOV-a Čakovec (48.232.607,73 kn)		6.200.000	6.200.000		4.152.731,28	4.152.731,28								
		c) Izgradnja građevina sustava odvodnje (105.895.293,35 kn)					29.515.930,34	29.515.930,34								
		c.1. Sustav odvodnje Čakovec					1.951.566,28	1.951.566,28								
	2769	Razdjelna kanalizacija Štefanec (8.919.237,99 kn)					1.951.566,28	1.951.566,28								
		c.2. Sustav odvodnje Nedelišće					14.804.217,04	14.804.217,04								
	2766	Kanalizacijska mreža naselja Gornji Hrašćan (10.804.182,75 kn)					257.345,81	257.345,81								
	2764	Kanalizacijska mreža naselja Pušćine (15.955.513,05 kn)					2.217.352,96	2.217.352,96								
	2762	Kanalizacijska mreža naselja Slakovec (9.127.830,72 kn)					2.936.983,19	2.936.983,19								
	2765	Kanalizacijska mreža naselja Črečan (6.962.533,92 kn)					865.872,51	865.872,51								
	2763	Kanalizacijska mreža naselja Gornji Kuršanec (8.029.724,55 kn)					2.195.825,22	2.195.825,22								
	2767	Kanalizacijska mreža naselja Macinec (7.392.781,55 kn)					3.215.477,34	3.215.477,34								
	2768	Kanalizacijska mreža naselja Trnovec (4.677.788,58 kn)					1.973.044,84	1.973.044,84								
	2772	Kanalizacijska mreža naselja Parag (5.016.106,28 kn)					1.142.315,17	1.142.315,17								
		c.3. Sustav odvodnje Sv. Juraj na Bregu					12.760.147,02	12.760.147,02								
	2761	Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda Lopatinec - Brezje (29.009.593,97 kn)					12.760.147,02	12.760.147,02								
		d) Rekonstrukcija i sanacija građevina sustava odvodnje (53.803.750,96 kn)					18.356.574,73	18.356.574,73								
		d.1. Sustav odvodnje Čakovec					14.506.365,09	14.506.365,09	10.625.129,52	39.065.414,40			3.862.456,61			53.553.000,53
	2745	Rekonstrukcija kolektora II - 1. faza (7.115.092,49 kn)					0,00	0,00								
	2746	Rekonstrukcija kolektora II - 2. faza (3.875.812,92 kn)					1.322,50	1.322,50								
	2747	Rekonstrukcija kolektora I + II (2.311.622,50 kn)					683.548,08	683.548,08								
	2749	Rekonstrukcija KP na kolektoru I s dogradnjom RB (3.014.451,57 kn)					43.936,90	43.936,90								
	2750	Rekonstrukcija KP na kolektoru II s dogradnjom RB (4.128.339,99 kn)					4.187.453,37	4.187.453,37								
	2751	Kolektor uz Veleučilište (2.013.762,95 kn)					1.907.016,49	1.907.016,49								
	2752	Rekonstrukcija kanalizacije u Istarskom naselju (5.050.200,49 kn)					1.498.624,63	1.498.624,63								
	2753	Rekonstrukcija dionice kolektora IV i Ind. Kolektora u Ind. zoni Istok u Čakovcu (1.632.690,23 kn)		16.000.000	16.000.000		830.650,72	830.650,72								
	2748	Rekonstrukcija kolektora III-nizvodna dionica (3.550.548,83 kn)					2.965.337,85	2.965.337,85								
	2754	Rekonstrukcija dijela kanalizacije u Ul. A. Starčevića (1.168.201,65 kn)					1.193.566,14	1.193.566,14								
	2755	Rekonstrukcija dijela kolektora u Preloškoj ulici u Čakovcu (1.603.910,00 kn)					648.137,39	648.137,39								
	2756	Rekonstrukcija KP na kolektoru III (70.028,49 kn)					13.363,40	13.363,40								
	2757	Sanacija sustava odvodnje u Čakovcu (7.726.561,94 kn)					533.407,62	533.407,62								
		d.2. Sustav odvodnje Šenkovec					3.850.209,64	3.850.209,64								
	2759	Sanitarni kolektor Hrebec (2.392.663,02 kn)					1.257.738,46	1.257.738,46								
	2758	Sanitarna kanalizacijska mreža Ksajpe (2.891.847,38 kn)					1.710.696,54	1.710.696,54								
	2760	Sanitarna kanalizacijska mreža dijela naselja Šenkovec sa spojem na kolektor Hrebec (5.258.016,51 kn)					881.774,64	881.774,64								
	2771	e) Nabava specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije - 2.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
	2773; 2779; 2781	f) Aglomeracija Čakovec - neprihvatljivi troškovi	0	200.000	200.000	0,00	454.962,50	454.962,50	176.040,00				77.907,84	0,00	201.014,66	454.962,50
7.		Lokalne kanalizacijske mreže	183.000	77.760	260.760	179.475,01	73.966,56	258.166,57	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	255.406,57	258.166,57
		1. Grad Čakovec	183.000	75.000	258.000	179.475,01	71.206,56	255.406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.406,57	255.406,57
	2734; 2730	Završetci radova (Kan. mreža Sajmište, San. kan. mreža Gosp. zone istok)	0	75.000	75.000	0,00	71.206,56	71.206,56							71.206,56	71.206,56
	2743	Kanalizacija Martane - ulica 3 u Čakovcu	40.000	0	40.000	40.871,80	0,00	40.871,80							40.871,80	40.871,80
	2774	Produžetak kanalizacije u Ul. R. Steinera u Čakovcu	27.000	0	27.000	26.018,60	0,00	26.018,60							26.018,60	26.018,60
		Odvojak kanalizacije u Poljskoj ulici u Čakovcu	0	0	0	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00

R.BR.	RN	GRAĐEVINA	PLAN 2015.			REALIZACIJA I. - XII. 2015.			IZVORI FINANCIRANJA							
			Projektna dokumentacija	Izgradnja	UKUPNO	Projektna dokumentacija	Izgradnja	UKUPNO	Ministarstvo/HV	Fondovi EU	Naknada za razvoj na području JLS	Naknada za razvoj - izvorište Nedelišće	Naknada za priključenje na kan. mrežu	Proračun JLS	Ostalo (EBRD, HBOR, Amortizacija, obveza 2016)	UKUPNO
	2736	Kanalizacijska mreža - DPU kod Baptističke crkve u Čakovcu	0	0	0	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00
		Kanalizacijska mreža Brezje u Mihovljanu - I. etapa (1. faza - dio) (kupnja zemljišta, 4.725 kn)	91.000	0	91.000	91.289,61	0,00	96.014,61								96.014,61
	2777	Produžetak kanalizijske mreže u Mačkovcu	25.000	0	25.000	21.295,00	0,00	21.295,00								21.295,00
		Sjeverni sanitarni kolektor uz sjevernu obilaznicu grada Čakovca	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0,00
		2. Općina Nedelišće	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kanalizacijska mreža Zavrtje u Nedelišću (UK 1 i UK 9) - 1. dio	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0,00
		Fekalna kan. mreža Gospodarske zone Goričica kod Nedelišća	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0,00
		Sanitarna kanalizijska mreža Podzavrtje u Nedelišću (UK 4)	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0,00
		3. Općina Šenkovec	0	2.760	2.760	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
	2731	Rek. kan. kolektora u Ul. J. Bedekovića u Šenkovcu - I. faza-završetak radova	0	2.760	2.760	0,00	2.760,00	2.760,00			2.760,00					2.760,00
		4. Općina Strahoninec	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Produžetak kanalizijske mreže u Ul. I. Hižmana u Strahonincu	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0,00
II		AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC	0	410.100	410.100	0,00	423.325,58	423.325,58	0,00	0,00	171.447,45	0,00	2.267,24	1.055,55	248.555,34	423.325,58
1.	2615	UZP Donji Kraljevec - završetak	0	100	100	0,00	60,00	60,00					0,00	60,00	60,00	
2.	2592; 2593; 2594; 2595; 2596; 2613	Kanalizacijske mreže u naseljima Općine Donji Kraljevec - završetak	0	410.000	410.000	0,00	423.265,58	423.265,58			171.447,45		2.267,24	1.055,55	248.495,34	423.265,58
3.		Sanitarna kanalizijska mreža naselja Čehovec - I. faza	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0,00
4.		Sanitarna kanalizacija stambene zone Istok u Donjem Kraljevcu	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0,00
III		AGLOMERACIJA KOTORIBA	0	810.000	810.000	0,00	807.511,72	807.511,72	637.810,48	0,00	52.587,28	0,00	0,00	117.113,96	0,00	807.511,72
1.	2720	Kanalizacija Kotoriba - završetak	0	810.000	810.000	0,00	807.511,72	807.511,72	637.810,48		52.587,28			117.113,96		807.511,72
IV		AGLOMERACIJA PODTUREN	0	3.000	3.000	0,00	-446,47	-446,47	0,00	0,00	-446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-446,47
1.	2725; 2684	Sanitarna kanalizacija naselja Podturen - završetak	0	3.000	3.000	0,00	-446,47	-446,47			-446,47					-446,47
2.		Nastavak izgradnje sanitarne kanalizacije aglomeracije Podturen - I. etapa	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0,00
V		AGLOMERACIJA NOVO SELO NA DRAVI	0	22.000.000	22.000.000	0,00	23.705.616,06	23.705.616,06	361.240,66	0,00	109.683,82	0,00	0,00	0,00	23.234.691,58	23.705.616,06
1.	2714	Odvodni sustav Novo Selo na Dravi (sanitarna kanalizacija)	0	22.000.000	22.000.000	0,00	23.705.616,06	23.705.616,06	361.240,66		109.683,82				23.234.691,58	23.705.616,06
2.	2744	UPOV Novo Selo na Dravi	0	0	0	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
VI		AGLOMERACIJA PODBREST	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Sanitarna kanalizacija aglomeracije Podbrest - I. etapa	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0,00
2.		UPOV Podbrest	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0,00
VII		OSTALO	500	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	2742	Rekonstrukcije kanalizijskih mreža na području Međimurske županije	500	0	500	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
VIII		AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE	22.000	0	22.000	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
	2776	Kanalizacijska mreža Gospodarske zone u Murskom Središću	22.000	0	22.000	21.400,00	0,00	21.400,00			21.400,00					21.400,00
		SVEUKUPNO KN :	205.500,00	77.740.860,00	77.946.360,00	200.875,01	81.899.253,13	82.104.853,14	13.753.501,70	39.065.414,40	450.987,63	105.191,88	4.998,93	3.981.298,12	24.722.060,48	82.104.853,14

* Kupnja zemljišta 4.725 kn

R.BR.	RN	GRAĐEVINA	PLAN 2015.	REALIZACIJA I. - XII. 2015.	IZVORI FINANCIRANJA			UKUPNO
					Hrvatske vode	Naknada za razvoj na uslužnom području	Ostalo (EU, kredit)	
I		AGLOMERACIJA ČAKOVEC						
	2507; 2536; 2539; 2566; 2645; 2688; 2689	- projektna dokumentacija - izmjene i dopune	70.000	12.366,78		12.366,78		12.366,78
*		- imovinsko-pravni poslovi (kupnja zemljišta, 9.450 kn)	310.000	263.355,75		263.355,75		263.355,75
II	2735; 2506; 2705; 2709	AGLOMERACIJA DONJA DUBRAVA						
		- projektna dokumentacija (1.883.383) - EU projekt	1.000.000	997.938,32	801.636,09	196.302,23		997.938,32
		- projektna dokumentacija (izmjene i dopune)	21.000	-73.747,97		14.894,37	-88.642,34	-73.747,97
		- imovinsko-pravni poslovi						0,00
III	2737	AGLOMERACIJA MURSKO SREDIŠĆE						
		- projektna dokumentacija (3.677.000) - EU projekt	1.270.000	1.185.727,20	1.008.994,87	176.732,33		1.185.727,20
		- projektna dokumentacija (izmjene i dopune)						0,00
*		- imovinsko-pravni poslovi (kupnja zemljišta, 201.883,70 kn)	220.000	201.883,70		201.883,70		201.883,70
IV	2538; 2599	AGLOMERACIJA BELICA						
		- studijska dokumentacija (144.000)	70.000	68.670,00	58.860,00	9.810,00		68.670,00
		- projektna dokumentacija (izmjene i dopune)	3.000	-24.713,36		-24.713,36		-24.713,36
		- imovinsko - pravni poslovi	268.000	269.186,66		269.186,66		269.186,66
V	2532	AGLOMERACIJA DRŽIMUREC						
		- studijska dokumentacija (144.000)	92.000	91.140,00	78.120,00	13.020,00		91.140,00
		- projektna dokumentacija (izmjene i dopune)	8.000	7.432,57		7.432,57		7.432,57
		- imovinsko - pravni poslovi						0,00
VI	2547	AGLOMERACIJA PODBREST						
		- studijska dokumentacija (144.000)	70.000	68.670,00	58.860,00	9.810,00		68.670,00
		- projektna dokumentacija (izmjene i dopune)	210.000	208.721,39		208.721,39		208.721,39
		- imovinsko - pravni poslovi						0,00
VII	2534	AGLOMERACIJA GORIČAN						
		- studijska dokumentacija (144.000)	70.000	68.670,00	58.860,00	9.810,00		68.670,00
		- projektna dokumentacija (izmjene i dopune)	5.000	3.298,52		3.298,52		3.298,52
		- imovinsko - pravni poslovi	5.000	3.912,30		3.912,30		3.912,30
VIII	2672	AGLOMERACIJA PODTUREN						
		- studijska dokumentacija (144.000)	70.000	68.670,00	58.860,00	9.810,00		68.670,00
		- projektna dokumentacija						0,00
		- imovinsko - pravni poslovi	16.000	15.570,45		15.570,45		15.570,45
IX	2581	AGLOMERACIJA SV. MARTIN NA MURI						
		- studijska dokumentacija (192.000)	110.000	103.530,00	88.740,00	14.790,00		103.530,00
		- projektna dokumentacija (izmjene i dopune)	310.000	313.270,55		313.270,55		313.270,55
		- imovinsko - pravni poslovi						0,00
X	2584	AGLOMERACIJA TURČIŠĆE						
		- projektna dokumentacija	0					0,00
		- studijska dokumentacija (240.000)	115.000	114.450,00	98.100,00	16.350,00		114.450,00
		- imovinsko - pravni poslovi	0					0,00
XI	2541; 2565	AGLOMERACIJA ŠTRIGOVA						
		- projektna dokumentacija	-15.000	-16.679,76		-16.679,76		-16.679,76
		- imovinsko - pravni poslovi	0	0,00		0,00		0,00
XII	2732	AGLOMERACIJA DONJI KRALJEVEC						
		Sanitarna kanalizacijska mreža naselja Čehovec						
		- projektna dokumentacija	6.500	6.111,00		6.111,00		6.111,00
*		- imovinsko - pravni poslovi (kupnja zemljišta, 500 kn)	35.000	35.315,20		35.315,20		35.315,20
XIII	2738; 2741	IPA SI - HR (DOBRA VODA ZA VSE)						
		- projektna dokumentacija - IPA SI-HR	1.820.000	1.817.433,34		272.615,00	1.544.818,34	1.817.433,34
XIV		OSTALO						
		Koncepcijsko rješenje odvodnje Gornjeg Međimurja	0	0,00		0,00		0,00
		SVEUKUPNO KN :	6.159.500	5.810.182,64	2.311.030,96	2.042.975,68	1.456.176,00	5.810.182,64

* Kupnja zemljišta, 211.883,70 kn